

(様式1)

4川教総第936号

令和4年12月2日

文部科学大臣 殿

川棚町長

町長 波戸 勇則

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

川棚町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和2年度（1年間）

（担当）

川棚町教育委員会教育総務係

住所：長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518-1

電話：0956-82-6710

メールアドレス:kyoui@town.kawatana.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年12月1日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

本町教育委員会教育総務係において目標の達成度合いを計測し、事後評価を実施した。  
その後、結果等を川棚町ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

大規模改造事業についてはおおむね計画通りに完了することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

児童生徒等の学校活動を円滑にするため、トイレ改修工事により老朽化した学校のトイレ環境を現在の家庭環境に近づけるよう整備し、教育環境の改善した。

- ・川棚小学校
- ・石木小学校
- ・小串小学校

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
川棚小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.12	R2.10.30		
石木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.12	R2.10.30		
小串小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.12	R2.10.30		
石木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.10～R3.3	R3.7.21	計画期間内に事業が完了しなかったため繰越手続きを行った 計画期間内に事業が完了しなかったため繰越手続きを行った	
小串小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.10～R3.3	R3.7.21		