川棚町　道路橋定期点検結果一覧（一般橋梁）

No.	橋梁諸元						道路橋毎の健全性評価（前回）	道路橋毎の健全性評価（R5）	対策の優先性	健全度改善の理由	部材毎の健全性評価（国交省）												R5健全度（県）					所　見
	橋梁コード	橋梁名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	橋長(m)	全幅員(m)					区分	上部工構造 主桁	損傷種別	横桁	損傷種別	床版	損傷種別	下部構造	損傷種別	支承部	損傷種別	その他	損傷種別	上部 主桁	横桁	床版	下部	支承	
1-1	K0007-00	旭ヶ丘２号橋(上流側)	ｱｻﾋｶﾞｵｶｺﾞｳﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾜ)	数石旭ヶ丘線	2.6	12.1	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	－		－		Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	主桁に剥離・鉄筋露出、下部構造に漏水・遊離石灰がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	－		－		Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全						
1-2	K0007-01	旭ヶ丘２号橋(下流側)	ｱｻﾋｶﾞｵｶｺﾞｳﾊﾞｼ(ｶｼﾞｮｳﾘｭｳ)	数石旭ヶ丘線	2.6	4.1					【前回】→													Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
											【今回】→																		
2	K0008-00	旭ヶ丘１号橋	ｱｻﾋｶﾞｵｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ	数石旭ヶ丘線	2.8	12.1	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	－		－		Ⅱ	う　き	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	頂版及び側壁に鉄筋露出やうきがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	－		－		Ⅱ	う　き	－		Ⅰ	健　全						
3	K0023-00	鶴堂橋	ﾂﾙﾄﾞｳﾊﾞｼ	鶴堂矢杖線	3.1	4.4	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	舗装に軽微なひびわれがみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全						
4	K0024-00	岩屋橋	ｲﾜﾔﾊﾞｼ	岩屋線	11.1	4.8	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	－		Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	主桁及び床版に剥離・鉄筋露出がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	－		Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全						
5	K0028-00	小井手橋	ｺｲﾃﾞﾊﾞｼ	岩屋線	3.5	7.9	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	変形・欠損	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	防護柵に変形がみられる。主要部材は軽微な損傷がみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	変形・欠損						
6	K0029-00	焼麻橋	ﾔｷﾏﾊﾞｼ	岩屋線	7.0	2.8	Ⅱ	Ⅰ		下流側の護岸ブロック整備に応じて洗堀箇所の対策済	【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅱ	洗　掘	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	下部構造に軽微な漏水がみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全						
7	K0031-00	狩集橋	ｶﾘｼｭｳﾊﾞｼ	川原線	12.6	3.8	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	床版に遊離石灰がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	路面の凹凸						
8	K0035-00	中木場橋	ﾅｶｺﾊﾞﾊﾞｼ	下木場線	9.2	3.8	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	損傷はみられず、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全			Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全						
9	K0036-00	大木場橋	ｵｵｺﾊﾞﾊﾞｼ	日向線	3.5	6.6	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	A2橋台にひびわれがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅱ	ひびわれ	Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全						
10	K0037-00	上木場橋	ｶﾐｺﾊﾞﾊﾞｼ	日向線	8.8	3.2	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	ひびわれ	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	変形・欠損	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	石材にひびわれがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	ひびわれ	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	変形・欠損						
11-1	K0104-00	堺橋（上流側）	ｻｶｲﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶｶﾜ)	上組西部線	6.5	8.0	Ⅲ	Ⅲ		道路改良と合わせて下流側に新設橋施工中	【前回】→	Ⅲ	腐　食	－		Ⅱ	床版ひびわれ	Ⅱ	う　き	Ⅲ	腐　食	Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	鋼桁端部及び支承に重度の腐食状態、下部構造に剥離・鉄筋露出がみられる。道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
											【今回】→	Ⅲ	腐　食	Ⅰ	健　全	Ⅱ	床版ひびわれ	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅲ	腐　食	Ⅱ	路面の凹凸						
11-2	K0104-01	堺橋（下流側）	ｻｶｲﾊﾞｼ(ｶｼﾞｭｳｶｶﾜ)	上組西部線	6.5	2.2					【前回】→													Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
											【今回】→																		
12	K0220-00	藤ノ尾橋	ﾌｼﾞﾉｵﾊﾞｼ	後平線	6.2	4.7	Ⅰ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	漏水・遊離石灰	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	変形・欠損	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	主構(石積み)の継目から漏水がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	漏水・遊離石灰	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	変形・欠損						
13	K0221-00	新谷４号橋	ｼﾝｶﾞｴｺﾞｳｷｮｳ	塚四郎線	2.5	4.7	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	路面の凹凸	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	路面の凹凸がみられる。主要部材に損傷はみられず、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅱ	路面の凹凸						
14	K0224-00	下浦川内橋	ｼﾓｳﾗｶﾜﾁﾊﾞｼ	梅林線	3.8	6.2	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅱ	漏水・滞水	Ⅰ	健　全	Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	路面の凹凸がみられる。下部構造は軽微な漏水がみられるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	健　全	Ⅱ	路面の凹凸						
15	K0225-00	下浦川内２号橋	ｼﾓｳﾗｶﾜﾁｺﾞｳｷｮｳ	梅林線	3.0	6.0	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	継手に漏水がみられるが、道路橋の機能に支承が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ	健　全	－		－		Ⅰ	健　全	－		Ⅰ	健　全						
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		

【摘　　要】

※対策の優先性：　現時点で健全性評価Ⅲほどの損傷ではないが、次回点検までに健全性評価Ⅲになる可能性が高い橋梁。
（進行性や損傷度合いなど総合的に判断して決定する）

川棚町　道路橋定期点検結果一覧（溝橋）

No.	橋梁諸元						道路橋毎の健全性評価（前回）	道路橋毎の健全性評価（Ｒ４）	対策の優先性	健全度改善の理由	部材毎の健全性評価（国交省）													R5健全度（県）					所　見
	橋梁コード	橋梁名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	橋長(m)	全幅員(m)					区分	溝橋（ボックスカルバート）本体						翼壁	損傷種別	継手	損傷種別	その他	損傷種別	溝橋　本体			翼壁	その他	
												頂版	損傷種別	側壁	損傷種別	底版	損傷種別							頂版	側壁	底版			
1-2	K0007-01	旭ヶ丘２号橋（下流側）	ｱｻﾋｶﾞｵｶｺﾞｳｷｮｳ（ｶﾘｭｳｶﾞﾜ）	数石旭ヶ丘線	2.6	4.1	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅱ	漏水・遊離石灰	－		－		－		Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	頂版及び側壁に遊離石灰がみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅰ		－		Ⅰ		Ⅰ							
2	K0008-00	旭ヶ丘１号橋	ｱｻﾋｶﾞｵｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	数石旭ヶ丘線	2.8	12.1	Ⅱ	Ⅱ			【前回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	う　　き	－		－		－		Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	頂版及び側壁に鉄筋露出やうきがみられる。前回点検より進行は認められないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
											【今回】→	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	う　　き	Ⅰ		－		Ⅰ		Ⅰ							
13	K0221-00	新谷４号橋	ｼﾝｶﾞｴ4ｺﾞｳｷｮｳ	塚四郎線	2.5	4.7	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ		Ⅰ		－		－		－		Ⅱ	路面の凹凸	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	路面の凹凸がみられる。主要部材に損傷はみられず、道路橋の機能に支障が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ		－		Ⅰ		Ⅱ	路面の凹凸						
15	K0225-00	下浦川内２号橋	ｼﾓｳﾗｶﾜﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ	梅林線	3.0	6.0	Ⅰ	Ⅰ			【前回】→	Ⅰ		Ⅰ		－		－		－		Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	継手に漏水がみられるが、道路橋の機能に支承が生じていない状態。
											【今回】→	Ⅰ		Ⅰ		Ⅰ		－		Ⅰ		Ⅰ							
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		
											【前回】→																		
											【今回】→																		

【摘　　要】

※対策の優先性：　現時点で健全性評価Ⅲほどの損傷ではないが、次回点検までに健全性評価Ⅲになる可能性が高い橋梁。
（進行性や損傷度合いなど総合的に判断して決定する）